

АКТ

О выполнении соглашения №068 от 03.04.2019 года
государственным автономным учреждением культуры
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
«Субсидии на осуществления капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности автономному учреждению»

г. Брянск

30.11.2020г

Мы, нижеподписавшиеся: ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» в лице директора Филина Леонида Васильевича и Департамент культуры Брянской области в лице директора департамента культуры Брянской области Кривцовой Елены Степановны составили настоящий акт о нижеследующем:

Государственное автономное учреждение культуры «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» выполнило задание на осуществление мероприятий за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономному учреждению»

Показатели:

Остаток неиспользованной субсидии 5 139 783,00 (пять миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят три рубля 00 копеек)


Объем полученной субсидии из областного бюджета 0,00 (ноль рублей 00 копеек)

Кассовый расход 324 358,00 (триста двадцать четыре тысячи триста пятьдесят восемь рублей 00 копеек)

Остаток неиспользованной субсидии на 30.11.2020г. 4 815 425,00 (четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать пять рублей 00 копеек)

Директор учреждения

(подпись)


Л.В.Филин

МП

(расшифровка подписи)

Директор департамента культуры
Брянской области

(подпись)


Е.С.Кривцова

МП

(расшифровка подписи)

Заместитель директора
департамента культуры
Брянской области

(подпись)


Ю.Ю. Сатиюков

(расшифровка подписи)



**Отчет о выполнении задания по соглашению №068 от 03.04.2019 года
государственным автономным учреждением культуры
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
на осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономному
учреждению»
На 30.11.2020г.**

Сведения о выполнении задания:

Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник (и) информации о фактических результатах
Увеличение площади и объема здания музея «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» и ввод в эксплуатацию пристроек музея «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»	Увеличение площади и объема здания музея ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»	-	капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности

Сведения об использовании субсидии:

Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, рублей	Перечислено авансом, рублей	Фактическое использование субсидии за отчетный период, рублей	Остаток неиспользованных денежных средств, рублей
5 139 783,00	0,00	0,00	324 358,00	4 815 425,00

Директор учреждения _____ Д.В. Филин

Директор Департамента культуры
Брянской области

М.П.

_____ Е.С. Кривонова



Регистр платежей
 по соглашению №068 от 03.04.2019 года
 Государственное автономное учреждение культуры
 «Мемориальный комплекс «Лартизанская поляна»
 за период с 01.10.2020 по 30.11.2020

Дата платежа	Сумма по платежному документу	Платежный документ	Организация или лицо, получившее платеж
16.10.2020	158 726,00	И/П №1893415	Общество с ограниченной ответственностью "Делта-Плюс"
20.11.2020	165 632,00	И/П №2112466	Общество с ограниченной ответственностью "Делта-Плюс"
ВСЕГО :			
X	324 358,00	X	

Лицевой счет № _____

И.В. Фигин

X.P. Бородулина



Анализ

Использования субсидии по соглашению №068 от 03.04.2019 года
государственным автономным учреждением культуры
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

«Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной автономной «Учреждению»
на 30.11.2020г.

Наименование статей	Остаток неиспользованной субсидии на начало года	Сумма выделенной субсидии на иные цели руб.	Фактически сложившиеся расходы руб.	Отклонение +перасход. - экономия
	5 139 783,00	0,00	324 358,00	-4 815 425,00
«Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной автономной «Учреждению»	5 139 783,00	0,00	324 358,00	-4 815 425,00
Всего	5 139 783,00	0,00	324 358,00	-4 815 425,00

Директор

Главный бухгалтер

Л.В.Филин

Х.Р.Бородулина



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the Director (L.V. Filin) and the Chief Accountant (H.R. Borodulina).